運輸工務範疇超過一億之工程的狀況
A situação das obras com valor superior a cem milhões de patacas da tutela de Transportes e Obras Públicas

部門 Serviços		工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至até 16/04/2025		註 Nota
				價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
公共建設局 DSOP	1	新城A區A1地段公共房屋 Habitação Económica no lote A1 da Zona A	中國土木(澳門） CCECC (Macau)	1,478,000,000.00	1260	2.0%	0.0%	
	2	新城A區A2地段公共房屋 Habitação Económica no lote A2 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,568,000,000.00	1125	1.6%	0.0%	
	3	新城A區A3地段公共房屋 Habitação Económica no lote A3 da Zona A	成龍工程 - 華聯創基合作經營 Consórcio de Shing Lung - AD & C	1,110,000,000.00	1036	1.1%	0.0%	
	4	新城A區A4地段公共房屋 Habitação Económica no lote A4 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	2,128,000,000.00	1260	1.1%	0.0%	
	5	新城A區A12地段公共房屋 Habitação Económica no lote A12 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,361,000,000.00	1125	1.3%	0.0%	
	6	南灣湖C1至C4地段初級法院大樓建造工程 - 基礎及地庫 Tribunal Judicial de Base - Fundações e Caves	成龍工程 Shing Lung	209,000,000.00	683	0.0%	1.2%	
	7	新城A區A5地段公共房屋 Habitação Económica no lote A5 da Zona A	中國路橋-建利-新建設合作經營 CRBC - Coneer e Top Design	1,882,860,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	8	新城A區A6地段公共房屋 Habitação Económica no lote A6 da Zona A	明信建築 Ming Shun	1,162,300,000.00	1036	0.0%	0.0%	
	9	新城A區A10地段公共房屋 Habitação Económica no lote A10 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	738,000,000.00	981	0.0%	0.0%	
	10	新城A區A11地段公共房屋 Habitação Económica no lote A11 da Zona A	成龍工程 Shing Lung	595,550,000.00	982	0.0%	0.0%	
	11	新城A區共同管道及道路 – 中區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A – Zona Central	通利建築 Tong Lei	662,000,000.00	522	8.6%	8.6%	
	12	新城A區共同管道及道路 - 北區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A – Zona Norte	上海隧道(澳門) /新建設合作經營 Tuneis Shanghai (Macau) / Top Design	902,118,000.00	523	7.5%	7.6%	
	13	內港雨水泵站及下水道工程 - 第三期 Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior — 3.ª Fase	新基業工程 San Kei Ip	149,530,684.00	650	4.8%	0.0%	
	14	輕軌東線南段 Segmento sul da Linha Leste do Metro Ligeiro	中建(香港)-中建(澳門)-上海隧道(澳門) 合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção da China (Macau)/Tuneis Shanghai (Macau)	4,808,000,000.00	1350	0.1%	0.0%	
	15	輕軌東線北段 Segmento norte da Linha Leste do Metro Ligeiro	中國土木-南光-中鐵十六局合作經營 CCECC (Macau)/Nam Kwong/China Railway 16TH	4,473,000,000.00	1350	2.8%	0.0%	
	16	離島醫療綜合體 - 康復醫院大樓建造工程 Novo hospital - Hospital de Reabilitação	中建(澳門)-中建(香港)合作經營 Consórcio de China State (Macau)/Construção da China (Hong Kong)	1,678,000,000.00	969	-0.5%	0.0%	
	17	運動員培訓及集訓中心輔助大樓 - 基礎及地庫 Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de Atletas – Fundações e Caves	上海隧道(澳門)-中機建設(澳門)-中江國際(澳門)合作經營 Consórcio de Tuneis Shanghai (Macau)/China Zhong Ji (Macau)/Internacional Zhong Jiang (Macau)	362,258,000.00	540	-0.2%	2.0%	
	18	南灣大馬路終審法院大樓建造工程 - 上蓋工程 Edifício do Tribunal de Última Instância – Obra da superestrutura	達昌 Tat Cheong	235,000,000.00	541	1.3%	0.0%	
	19	新城A區B5地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B5 da Zona A	明信建築/南方建築合作經營 Consórcio de Ming Shun / Nam Fong	1,305,545,254.00	1036	0.0%	0.0%	
	20	新城A區B12地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B12 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	964,938,000.00	1036	0.0%	0.0%	
	21	新城A區B7地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B7 da Zona A	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	1,752,680,000.00	1125	0.0%	0.0%	
	22	新城A區B11地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B11 da Zona A	通利建築/利成建築/堅良建設合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng / Kin Leong	962,089,474.59	1036	0.0%	0.0%	
	23	新城A區共同管道及道路 – 南區 Galeria técnica e arruamentos na Zona A – Zona Sul	通利建築/利成建築合作經營 Consórcio de Tong Lei / Lei Seng	751,839,292.55	541	0.0%	0.0%	
	24	友誼圓形地行車天橋建造工程 - 第二期 Empreitada de Construção de Viaduto na Rotunda da Amizade - 2.a Fase	建鵬 - 中德合作經營 Consórcio de Kin Pang / J & T	223,074,903.00	495	1.9%	0.0%	
	25	南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程 Tribunal de Segunda Instância nos lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	瑞權-達昌-敏達合作經營 Soi Kun / Tat Cheong / Min Da	606,693,312.40	810	0.0%	0.0%	
	26	新城A區B8地段公共房屋設計連建造工程 Habitação Económica no lote B8 da Zona A	中建(澳門) Construção da China (Macau)	1,957,600,000.00	1125	0.0%	0.0%	

部門 Serviços		工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至até 16/04/2025		註 Nota
				價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	
公共建設局 DSOP	27	新城填海A區與澳門半島連接橋（A3）設計連建造工程 Via de Acesso (A3) entre Zona 'A' e a Península de Macau	得寶國際 - 中國路橋合作經營 Consórcio de Top Builders Internacional / China Road and Bridge	608,818,800.00	855	0.0%	0.0%	
	28	新城A、B區行車天橋設計連建造工程 - 預先評定資格之限制招標 Viaduto Entre Zona A e Zona B - Concurso Limitado por Prévia Qualificação de Obra Pública Designada	中建(香港)-中建(澳門)-保利長大澳門分公司合作經營 Consórcio de China State (Hong Kong)/Construção da China (Macau)/Poly Changda Macau Branch	2,180,000,000.00	900	0.0%	0.0%	
	29	新城A區A8地段公用設施大樓建造工程 Edifício de Utilização Colectiva no Lote A8 da Zona A	中國路橋 CRBC	539,860,000.00	630	0.0%	0.0%	
	30	外港新填海區25地段公共辦公大樓建造工程 - 上蓋工程 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE – Obra da Superestrutura	三友建築 Sam Yau	683,660,000.00	765	0.0%	0.0%	
	31	祐漢新村第八街公共房屋建造工程 - 基礎及地庫 Habitação Pública na Rua Oito do Bairro Iao Hon – Fundações e caves	新基業 San Kei Ip	119,036,261.00	600	0.0%	0.0%	
	32	新城A區A9地段康體設施大樓建造工程 Edifício de Equipamentos Recreativos e Desportivos no Lote A9 da Zona A dos Novos Aterros	中德-明章合作經營 Consórcio de J & T / Mc Dynasty	246,226,000.00	877	0.0%	0.0%	
	33	東北大馬路空中走廊建造工程 Empreitada de Construção de Corredor Aéreo na Avenida do Nordeste	三友建築 - 新基業工程合作經營 Sam Yau / San Kei Ip	248,183,000.00	702	0.0%	0.0%	
	34	外港新填海區12地段公共辦公大樓建造工程 - 上蓋工程 Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE – Obra da Superestrutura	中德-明章合作經營 Consórcio de J & T / Mc Dynasty	763,956,000.00	765	0.0%	0.0%	
	35	南灣湖C1至C4地段初級法院大樓建造工程 – 上蓋工程 Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 a C4 no Lago Nam Van – Obra de Superestrutura	新福港-權暉建築 Sun Fook Kong- Kun Fai	738,721,820.00	702	0.0%	0.0%	
	36	澳門東區-2教育用地B1地段建造工程 – 基礎及地庫 Terreno para Fins Educativos do Lote B1 da Este – 2 – Fundações e Caves	三友建築 - 隧道股份合作經營 Sam Yau / Túneis Shanghai (Macau)	518,330,000.00	432	0.0%	0.0%	
	37	D區填土 Aterro da Zona D	中國港灣/中建(澳門)合作經營 Consórcio de Porto da China / Construção da China (Macau)	1,538,000,000.00	1350	0.0%	0.0%	
	38	路環西側防洪(潮)排澇項目-圍堤及涉水代建工程 Obra de protecção contra inundações (marés) e de drenagem na zona marginal do lado oeste de Coloane- Construção encarregue de diques e obras marítimas	南光 Nam Kwong	565,999,610.00	710			
	39	大潭山隧道及其連接線設計連建造工程 – 北連接線 Túnel da Colina da Taipa Grande e das sua Ligações – Ligação norte	振耀-德發-新建設合作經營 Consórcio de Genyield / Tak Fat Kin IP / Top Design	425,500,000.00	540			3
	40	大潭山隧道 - 隧道及南連接線 - 預先評定資格之限制招標 Túnel da Colina da Taipa Grande e das Suas Ligações – Túnel e Ligação Sul - Concurso Limitado Por Prévia Qualificação de Obra Pública Designada	上海隧道股份(澳門)/上海隧道工程(澳門)/三友合作經營 Consórcio de Tuneis Shanghai S.A. em Macau / Tuneis Shanghai Lda. em Macau / Sam Yau	1,088,833,000.00	1048			3
環境保護局 DSPA	41	有機資源回收中心 Centro deRecuperação de Resíduos Orgânicos	中鐵一局–同方環境–旺能環保–澳馬建築合作經營 China Railway First Group Co.,Ltd. Macau Branch - TONGFANG ENVIRONMENT CO., LTD. - WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. - Grupo De Construção OMAS	1,146,892,000.00	926	0.0%	0.0%	
	42	路環污水處理廠升級 Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane	中信環境-博天環境-振耀建築合作經營體 Consórcio de CITIC Environment – Poten Environment – Genyield Construction	605,019,931.00	2,557	0.0%	0.0%	
	43	澳門人工島污水處理廠 Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau						2
海事及水務局 DSAMA	44	新城A區公共道路–公共供水管道鋪設工程（第二階段） Vias públicas na Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água（2a fase）"	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	171,877,102.00	1095	18.1%	0.0%	
	45	新城A區共同管道–公共供水管道鋪設工程 Galeria técnica da Zona A dos Novos Aterros Urbanos – obra de assentamento de condutas de abastecimento de água	澳門自來水股份有限公司 Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.	222,722,067.00	1080	0.0%	0.0%	
房屋局 IH	46	房屋局大樓重建工程-設計連裝修工程 Obra de Reconstrução do Edifício do Instituto de Habitação - Concepção e Obras de Remodelação	閩建-廣建興聯合經營體 CONSÓRCIO DE MAN KIN - KWONG KIAN HENG	116,684,000.00	398	0.0%	0.0%	
		總額： Total ：		45,439,093,411.54	平均： Média：	1.2%	0.5%	

註 Nota：

+/- 有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。
As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.

工期變動計算不包括受新型冠狀病毒疫情影響的期間共43工作天。
A variação do prazo de execução não inclui o período afectado pela epidemia do COVID-19, num total de 43 dias de trabalho.

部門 Serviços		工程 Obra	承建商 Adjudicatário	判給 Adjudicação		至até 16/04/2025		註 Nota
				價格 Valor (MOP)	工期 Prazo (天dias /工作天 dias de trabalho)	價格 valor (+/-)	工期 prazo (+/-)	

1	招標 Obtenção propostas
2	判給 Adjudicação
3	合同 Contrato
	本次更新 Actualizado